

INVESTOINNIT

TP 2024	Investointikohde vuodelle 2025	TA 2025		Muutettu TA 2025		TP 2025		Tot %
		Menot	Tulot	Nettomenot	Menot	Tulot	Nettomenot	
	KUNNANHALLITUS							
	Yritystilojen saneeraus	-200 000		-200 000	-200 000	-90 394	-90 394	45,2
	<i>Pakastamon muutostyöt ja peruskorjaustoimenpiteitä</i>							
	Maa-alueiden osto / myynti	-300 000		-300 000	-300 000	-26 500	-26 500	8,8
	<i>Kanttorilanrannan maakaupan esimaksu.</i>							
	Osakkeiden osto / myynti	-16 000		-16 000	-16 000	-20 203	-20 203	126,3
	<i>JSP:n osakkeen osto ja E-Savon pääomarahaston sijoitus</i>							
	Sähköinen arkistointi	-20 000		-20 000	-20 000		0	0,0
	<i>Ei toteutunut.</i>							
	Vesiliikelaitoksen ohjelmistot	-30 000		-30 000	-30 000	-17 071	-17 071	56,9
	<i>ProEconomican moniyrittäjäversion hankinta.</i>							
	Tarinareitti	-120 000	84 000	-36 000	-36 000		0	0,0
	<i>Siirtyi vuodelle 2026 ja 2027. Rahoituspäätös saatiin 2025.</i>							
-57 218	Kunnanhallitus yhteensä	-686 000	84 000	-602 000	-602 000	-154 168	0	25,6
	TEKNISTEN PALVELUT							
	Kadut, kirkonkylä	-35 000		-35 000	-35 000	-27 362	-27 362	78,2
	<i>Koskenseläntie asfaltoitiin.</i>							
	Yleiset alueet, Ympäristötäideos	-64 000	50 000	-14 000	-14 000	-48 498	1 502	-10,7
	<i>Ympäristötäideos Tuulivaroitus toteutettiin.</i>							
	Yleiset alueet, digitaalinen mainostaulu				-80 000	-27 010	-27 010	33,8
	<i>Digitaalisen mainostaulun ensimmäinen maksuerä.</i>							
	<i>Toteutus jatkuu keväällä 2026</i>							
	Yleiset alueet, Lumenkaatopaikka	-35 000		-35 000	-35 000		0	0,0
	<i>Lumenkaatopaikka siirrettiin Kukkeisten entiselle kaatopaikalle pienjäteaseman viereisen tontin sijasta.</i>							
	Kunnantalo, kiinteistöautomaatio	-18 000		-18 000	-18 000	-19 047	-19 047	105,8
	<i>Schneiderin talotekniikan modernisointi toteutettiin.</i>							
	Wenno, ruumakannen valokatteen uusiminen	-20 000		-20 000	-20 000	-8 623	-8 623	43,1
	<i>Valokatetta ei uusittu. Toteuttiin katsastuksessa ilmenneitä puutteita, joiden korjaaminen jatkuu vielä keväällä 2026.</i>							
	Kirjaston muutostyöt	-150 000		-150 000	-310 000	-273 915	-273 915	88,4
	<i>Kirjaston muutostöiden toteuttaminen OP-kulman tiloihin. Osa muutostöistä kohdentuu vuoden 2026 puolelle.</i>							
	Päiväkoti, varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän hankinta	-25 000		-25 000	-25 000	-5 050	-5 050	20,2
	<i>Tietojärjestelmän hankinnan ensimmäinen osa. Käyttöönotto jatkuu keväällä 2026.</i>							
	Seniorikodit, Tikkatie 6 talo J:n kunnostus. Kolmen asunnon remontointi	-100 000		-100 000	-100 000	-66 498	-66 498	66,5
	<i>Kolme asuntoa remontoitiin. Määrärahan käyttö toteutui vain osittain, koska kahden keittiön kalusteet hankittiin jo vuoden 2024 puolella.</i>							
	Pistohiekka, frisbeegolfkenttä-hanke jatkuu vuodelta 2024	-14 500	10 500	-4 000	-4 000	-8 007	-8 007	200,2
	<i>Frisbeegolf-kenttä valmistui.</i>							
	Viljakansaarentien perusparannus	-390 000		-390 000	-390 000	-385 264	-385 264	98,8
	<i>Viljakansaarentien perusparannus toteutui.</i>							
	Puumalan koulu, auditorion AV-laitteet, Schneider talotekniikan uusiminen, wc-välöviöiden uusiminen ja sisämaalausta	-47 000		-47 000	-47 000	-41 131	-41 131	87,5
	<i>Auditorion AV-laitteet hankittu, Schneiderin talotekniikka asennettu, sisämaalaukset tehty ja wc-välöviöt uusittu.</i>							
	Urheilukenttä	-30 000		-30 000	-30 000	-20 268	-20 268	67,6
	<i>Urheilukentän huoltotilojen ulkopuolen saneeraus. Katon uusiminen toteutetaan vuonna 2026.</i>							
	Energiasäätöratkaisut	-25 000		-25 000	-25 000	-22 022	-22 022	88,1
	<i>Katuvalojen uusimisia ja perhepuiston valaistus.</i>							
	Pistohiekan laituri, venesataman toinen vaihe -hanke jatkuu vuonna 2025	-105 000	73 500	-31 500	-31 500	-61 250	21 211	127,1
	<i>Aallonmurtajan viimeinen maksuerä.</i>							
	Kippis-laiturin kunnostus	-20 000		-20 000	-20 000	-17 530	-17 530	87,6
	<i>Ulokelaiturin kunnostettiin.</i>							
	Perhepuisto	-150 000		-150 000	-150 000	-157 928	-157 928	105,3
	<i>Perhepuisto rakennettiin.</i>							
	Kiinteistö Oy Puumalan vuokratilat	-1 400 000		-1 400 000	-1 400 000			0,0
	<i>Myönnetty pääomalaina, ei kuulu investointeihin.</i>							
-505 666	Teknisten palvelut yhteensä	-2 628 500	134 000	-2 494 500	-2 734 500	-1 189 402	71 211	40,9
	VESILIIKELAITOS							
	Investoinnit	-40 000		-40 000	-40 000	-182 058	-182 058	455,1
	<i>Kirjattu tase-eroa 151 488 e, käsitelty avaavan taseen hyväksymisen yhteydessä</i>							
	Varavedenottamon lisätyöt				-41 000	-41 000	-41 000	100,0
	<i>Varavedenottamon lisätyöt, käsitelty lisämäärärahana</i>							
	Lietelavan lisämääräraha				-17 000			
	<i>Lietelavan hankinta</i>							
0	Vesiliikelaitos yhteensä	-40 000	0	-40 000	-98 000	-223 058	0	227,6
-562 884	Kaikki yhteensä	-3 354 500	218 000	-3 136 500	-3 434 500	-1 566 628	71 211	43,5